

# Muiderkerktoren

De renovatie van de Muiderkerktoren is in volle gang. Inmiddels zijn de gevels gereed, het ornament boven de entree is in ere hersteld, de sparingen voor de deuren naar de lift en trappenhuis zijn gecreëerd en de nieuwe raam sparingen zijn gecreëerd op de 1e, 3e, 5e & 6e verdieping. De extra verdiepingen zijn aangebracht en de eerste plafonds zijn aangebracht.



De leerling bouwplaats medewerkers zijn begonnen aan het funderingswerk voor de staalconstructie van de lift en het trappenhuis, hier zijn inpandig stalenbuispalen geheid en is men op dit moment bezig met het wapenen van de liftput. Door stagiaires van adviseursbureau BBA is een onderhoudsplaning opgesteld, aan de hand hiervan worden de onderhoudswerkzaamheden en de kosten hiervan voor de komende jaren inzichtelijk gemaakt.

De komende periode zal er begonnen worden met het installatiewerk en de voorzet wanden die op alle verdiepingen komen. De staalconstructie is reeds in productie en er zullen nog diverse kozijnen geplaatst worden in de toren. Het eerste gedeelte van de steiger zal worden afgebroken, de rest wordt afgebroken bij gereedkomen van de lift en het trappenhuis.

Emiel Tesselaar (stagiair Projectontwikkeling)  
Camiel Honselaar